



COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Determina N° 224 del 29/10/2013

Numerazione del settore

N° 708 Registro AA.GG.

Numerazione Affari Generali

**OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA M. MONTESSORI -
PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.**

L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di ottobre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso:

- **Che** con determina del Responsabile LL.PP. n. 138 del 10.07.2012, si procedeva all'approvazione del Progetto Esecutivo redatto dall'ing. Roberto Pisconti, avente titolo *“Interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e di efficientamento energetico presso la scuola materna “M. Montessori” dell'importo complessivo di € 591.000,00;*
- **Che** la spesa prevista di complessivi € 591.000,00 per far fronte alla realizzazione delle predette opere veniva finanziata come segue:
 - **€ 500.000,00** fondi PO FESR 2007/2013;
 - **€ 91.000,00** *somma rinveniente dalla gara per la concessione in diritto di superficie di aree di proprietà comunale per la realizzazione di impianti fotovoltaici;*

- **Che** con Determina del Responsabile LL.PP. n. 165 del 03/09/2012, si provvedeva ad indire gara d'appalto;

- **Che** per il seguito della gara, con Determina del Responsabile LL.PP. n. 22 del 29/01/2013, l'appalto veniva aggiudicato, in via definitiva, alla ditta NIPA S.r.l. – P.IVA 02385090739 - con sede in Lizzano alla via Amendola, n. 13 - per aver totalizzato un punteggio complessivo di 85,303 di cui 80 per l'offerta tecnica e 5,303 per l'offerta economica, avendo offerto un ribasso del 7,30% e quindi per un importo contrattuale complessivo di € 446.000,50 così distinto:
 - a. € 384.705,00 per lavori;
 - b. € 20.750,00 per oneri per la sicurezza;
 - c. € 40.545,50 per IVA su a) e b);

- **Che** con Determina del Responsabile LL.PP. n. 43 del 07.03.2013 si provvedeva ad approvare il Quadro Economico rideterminato a seguito del ribasso d'asta;

- **Che** in data 20.06.2013 veniva sottoscritto Contratto d'Appalto n. 328 di Repertorio;

- **Che** con verbale in data 04.07.2013 si dava inizio ai lavori;

- **che** con nota accolta al protocollo di questo Ente, in data 17.10.2013 n. 14883, l'Impresa appaltatrice richiedeva proroga termini ultimazione dei lavori per le sotto elencate problematiche:
 - *adeguamento del progetto relativo all'impianto fotovoltaico a causa dell'entrata in vigore della norma CEI 021, che ha imposto l'inserimento della protezione di interfaccia esternamente al convertitore per potenze maggiori di 6 KWp;*
 - *maggiori tempi di consegna, anche a causa della coincidenza del periodo estivo di blocco della lavorazione, dei pannelli “Homathen” richiesti e prodotti espressamente*

per l'intervento di cui trattasi;

- *slittamento della data di consegna degli infissi dovuta sia al periodo estivo del blocco delle lavorazioni che al ritardo dell'approvazione del prototipo fornito dalla stazione appaltante avvenuto solo il 12 agosto u.s.;*

- **che** con nota prot. n. 2439/URB del 25.10.2013, il Direttore dei Lavori, Geom. Pasquale D'Amato Istruttore Direttivo Tecnico di questo Ente, nominato (in sostituzione, per sopraggiunti motivi di salute del Geom. Saverio Distanti) con Disposizione n. 14743 del 15.10.2013, per quanto di competenza esprimeva parere favorevole alla richiesta di proroga;
- **preso atto** delle sopra specificate motivazioni;

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio
- il rispetto delle norme previste
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti

ESPRIME parere favorevole di regolarità tecnica e pertanto

D E T E R M I N A

- 1. le premesse** in narrativa sono parte integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2. di accordare** alla ditta NIPA S.r.l. – P.IVA 02385090739 - con sede in Lizzano alla via Amendola, n. 13 - appaltatrice dei lavori di *“Interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e di efficientamento energetico presso la scuola materna “M. MONTESSORI”*, una proroga del termini ultimazione dei lavori fissando gli stessi alla data del **05.01.2014**;
- 3. di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta NIPA S.r.l. – P.IVA 02385090739 - con sede in Lizzano alla via Amendola, n. 13;
- 4. di trasmettere** il presente provvedimento alla Direzione dei Lavori;
- 5. di trasmettere** la presente alla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Ricerca e Competitività - Corso Sonnino n°177 - 70121 Bari.

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito Istituzionale di questo comune, www.comune.pulsano.ta.it, nella sezione Albo Pretorio On-Line 15 giorni consecutivi
- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è MARIA PASQUALINA MORCIANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to ARCH. COSIMO NETTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL'ART.151, COMMA 4, DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNI DI SPESA					
Anno	Capitolo	Intervento	Importo	Num.Impegno	Num.SubImpegno

NELLA RESIDENZA COMUNALE, LI 29/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. STEFANO LANZA

N. 1538 del Registro delle PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it e vi resterà per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e art 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n.69) dal 29/10/2013.

**Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to Dott. Giuseppe Laliscia**